



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.



أمانة جدة



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
الهاتف : 0544714479 - 0556157168 - الفاكس : 0544714479
info@ramakcompany.com

المقاول	وكالة التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تنفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
☒ تقديم جديد ☐ اعاده تقديم	مشروع تلال الغروب	
	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترايبه

اسم العي : الأمير فواز
 رقم المخطط : BLOCK03
 رقم الشارع : PED-AREA01-B
 عرض الشارع : 9.8
 إلى محطة رقم : 104.52

رقم المخطط : 000+0
 TOP SUBBASE : استلام الطبقة :

أعمال أخرى :

التاريخ : 3/12/2024
 توقيع المهندس المشرف :

توقيع مهندس الموقع :

المراقب :

ملاحظات :

ملاحظات :

إلى المحطة : 104.52
 إلى المحطة :

من المحطة : 000+0
 من المحطة :

مرفقات :

متطابق :

غير متطابق :

التاريخ : / /

التوقيع :

ملاحظات :

إلى محطة :

من محطة :

التاريخ : / /

توقيع المساح :

نتيجة تدقيق المواد :

تصنيف المواد :

مرقق :

غير مرقق :

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	إلى محطة					

التاريخ : / /

التوقيع :

راسب :

ناجح :

النتيجة :

ملاحظات :

يجب إرفاق نتائج الاختبار :

تعليمات المهندس الاستشاري :

موافق :

غير موافق :

التاريخ : / /

التوقيع :

مندوب المقاول :

تم الاستلام :



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط محرواني - إدارة مشاريع
10100RAMAK@RDY.COM TEL: 066632146 FAX: 0644754420

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RUYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				
تقرير إستلام طبقة ردم												
PED-B03-B1		رقم الشارع :-				تلال الغروب		إسم المشروع :-				
104.52M		طول الشارع :-				BLOCK03		رقم المخطط :-				
9.8		عرض الشارع :-				TOP SUBBASE		رقم الطبقة :-				
		WIDTH-R	4.900					LAYAER THICKNESS				
		WIDTH-L	4.900					DEOTH FROM TOP SUB.G				
PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R			CL width from L	CL width from R
SLOPE				2.00%	-2.00%	-2.00%	0.00%	0.00%	-2.00%	2.00%		
				1.00	1.500	2.400	0.000	2.400	1.500	1.00		
1	0	530265.173	2369372.615	59.792	59.772	59.802	59.850	59.850	59.820	59.840	4.900	4.900
2	12.5	530276.7159	2369367.818	59.834	59.814	59.844	59.892	59.892	59.862	59.882	4.900	4.900
3	25	530288.2589	2369363.021	59.876	59.856	59.886	59.934	59.934	59.904	59.924	4.900	4.900
4	37.5	530299.8018	2369358.224	59.918	59.898	59.928	59.976	59.976	59.946	59.966	4.900	4.900
5	50	530311.3447	2369353.427	59.959	59.939	59.969	60.017	60.017	59.987	60.007	4.900	4.900
6	62.5	530322.8876	2369348.63	60.001	59.981	60.011	60.059	60.059	60.029	60.049	4.900	4.900
7	75	530334.4306	2369343.833	60.043	60.023	60.053	60.101	60.101	60.071	60.091	4.900	4.900
8	87.5	530345.9735	2369339.036	60.085	60.065	60.095	60.143	60.143	60.113	60.133	4.900	4.900
9	100	530357.5164	2369334.239	60.127	60.107	60.137	60.185	60.185	60.155	60.175	4.900	4.900
10	104.52	530361.6946	2369332.503	60.142	60.122	60.152	60.200	60.200	60.170	60.190	4.900	4.900
الإستشاري								المقاول				
مكتب رمك للإستشارات الهندسية												
الإسم :- م/ فاضل محمد								الإسم :-				
التوقيع :-								التوقيع :-				
التاريخ :-								التاريخ :-				



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.89
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	03-12-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTMD 7698

Location	Gardens Area 1A & Gradens Area 1B
----------	-----------------------------------

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	Gardens Area	2.272	2.127	6.8	98.3	
2	Gardens Area	2.299	2.151	6.9	99.4	
3	Gardens Area	2.292	2.136	7.3	98.7	
4	Gardens Area	2.264	2.112	7.2	97.6	

M.D.D = 2.164 kg/m3
O.M.C = 7.46 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by 



Approved by 



